

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E UM REFEITÓRIO NA E.M.E.I RAIÃO DE SOL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR SALAS DE AULA	VALOR REFEITÓRIO	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.799,26	R\$ 4.258,12	R\$ 13.057,38	100,00%	R\$ 13.057,38				
INFRAESTRUTURA	R\$ 25.104,99	R\$ 8.552,83	R\$ 33.657,82	100,00%	R\$ 33.657,82				
ALVENARIAS E PAINELIS	R\$ 28.006,94	R\$ 6.831,94	R\$ 34.838,88	70,00%	R\$ 24.387,22	30,00%	R\$ 10.451,66		
SUPRAESTRUTURA	R\$ 44.031,13	R\$ 4.736,19	R\$ 48.767,32	70,00%	R\$ 34.137,12	30,00%	R\$ 14.630,20		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 46.458,37	R\$ 22.624,03	R\$ 69.082,40			80,00%	R\$ 55.265,92	20,00%	R\$ 13.816,48
COBERTURA	R\$ 30.823,90	R\$ 33.893,94	R\$ 64.717,84			100,00%	R\$ 64.717,84		
CALHAS E RUFOS	R\$ 10.596,20	R\$ 5.401,36	R\$ 15.997,56			100,00%	R\$ 15.997,56		
REVESTIMENTOS	R\$ 30.007,76	R\$ 5.541,46	R\$ 35.549,22					100,00%	R\$ 35.549,22
FORRO	R\$ 3.366,04	R\$ 9.766,85	R\$ 13.132,89					100,00%	R\$ 13.132,89
ESQUADRIAS	R\$ 26.997,20	R\$ 16.073,99	R\$ 43.071,19					100,00%	R\$ 43.071,19
PINTURA	R\$ 5.330,03	R\$ 3.157,21	R\$ 8.487,24					100,00%	R\$ 8.487,24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.061,62	R\$ 3.701,05	R\$ 14.762,67					100,00%	R\$ 14.762,67
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 14.257,64	R\$ 2.603,83	R\$ 16.861,47					100,00%	R\$ 16.861,47
LIMPEZA	R\$ 146,12	R\$ 146,12	R\$ 292,24					100,00%	R\$ 292,24
TOTAL/MÊS					R\$ 105.239,54		R\$ 161.063,18		R\$ 145.973,40
TOTAL ACUMULADO	R\$ 284.987,19	R\$ 127.288,92	R\$ 412.276,11		R\$ 105.239,54		R\$ 266.302,72		R\$ 412.276,11

Barra Funda-RS, 24 de setembro de 2021.

NORTON FACCEUDA

Arquiteto e Urbanista - CAU/RS A45025-1

ANDRÉ SIGNOR

Prefeito municipal em exercício