

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS

CONSTRUÇÃO DE UM BERÇÁRIO INDUSTRIAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA - 2ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
INFRAESTRUTURA - Viga baldrame (15x40cm)	R\$ 5.740,49	100,00%	R\$ 5.740,49				
SUPRAESTRUTURA - Viga intermediária (14x30cm)	R\$ 12.747,98	100,00%	R\$ 12.747,98				
SUPRAESTRUTURA - Viga de respaldo (14x25cm)	R\$ 10.613,70			100,00%	R\$ 10.613,70		
ESTRUTURA METÁLICA - Pilares metálicos (18kg/m) com cantoneira e fechamento em chapa de aço	R\$ 76.984,75	100,00%	R\$ 76.984,75				
ESTRUTURA METÁLICA - Tesoura (18kg/m)	R\$ 82.969,46	100,00%	R\$ 82.969,46				
ESTRUTURA METÁLICA - Terças com perfil enrijecido (3,5kg/m)	R\$ 49.162,32	100,00%	R\$ 49.162,32				
COBERTURA	R\$ 162.204,54	100,00%	R\$ 162.204,54				
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - Alvenaria aparente	R\$ 124.882,81	40,00%	R\$ 49.953,12	100,00%	R\$ 74.929,69		
PAVIMENTAÇÃO INTERNA - incluso 40 metros de canaleta de contenção no piso	R\$ 110.683,32			80,00%	R\$ 88.546,66	100,00%	R\$ 22.136,66
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 206,50						R\$ 206,50
ESQUADRIAS	R\$ 117.063,10						R\$ 117.063,10
LIMPEZA	R\$ 129,95						R\$ 129,95
TOTAL/MÊS			R\$ 439.762,66		R\$ 174.090,04		R\$ 139.536,21
TOTAL ACUMULADO	R\$ 753.388,91		R\$ 439.762,66		R\$ 613.852,71		R\$ 753.388,91

Barra Funda-RS, 21 de outubro de 2021.

NORTON FACENDA
Arquiteto e Urbanista - CAU/RS A45025-1

MARCOS ANDRÉ PIAIA
Prefeito Municipal de Barra Funda/RS