

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS
CONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASAS 01 a 07)

DESCRIÇÃO	VALOR		1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS							
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03															
	VALOR TOTAL	R\$ 7.609,21	100,00%	R\$ 7.609,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 10.138,36															
	VALOR TOTAL	R\$ 70.968,52	70,00%	R\$ 49.677,96	30,00%	R\$ 21.290,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67															
	VALOR TOTAL	R\$ 66.553,69	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 33.276,85	50,00%	R\$ 33.276,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 3.148,51															
	VALOR TOTAL	R\$ 22.039,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.039,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 10.886,84															
	VALOR TOTAL	R\$ 76.207,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 60.966,30	20,00%	R\$ 15.241,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09															
	VALOR TOTAL	R\$ 62.692,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 31.346,32	50,00%	R\$ 31.346,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41															
	VALOR TOTAL	R\$ 10.656,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.656,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96															
	VALOR TOTAL	R\$ 74.122,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 74.122,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20															
	VALOR TOTAL	R\$ 32.460,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.460,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 8.245,98															
	VALOR TOTAL	R\$ 57.721,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 57.721,86	0,00%	R\$ 0,00	
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20															
	VALOR TOTAL	R\$ 37.738,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.738,40	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21															
	VALOR TOTAL	R\$ 70.043,47	10,00%	R\$ 7.004,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 63.039,12	
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75															
	VALOR TOTAL	R\$ 56.019,25	10,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 39.213,48	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 11.203,85	
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06															
	VALOR TOTAL	R\$ 917,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 917,42	
TOTAL/MÊS	R\$ 92.250,29		R\$ 69.893,45		R\$ 54.567,40		R\$ 86.662,73		R\$ 102.969,49		R\$ 161.038,17		R\$ 57.721,86		R\$ 74.242,97		R\$ 38.655,82
TOTAL ACUMULADO	R\$ 645.752,03		R\$ 69.893,45		R\$ 124.460,85		R\$ 211.123,58		R\$ 314.093,07		R\$ 475.131,24		R\$ 532.853,10		R\$ 607.096,07		R\$ 645.752,03

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 8)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 33.651,94																
	VALOR TOTAL	R\$ 33.651,94	70,00%	R\$ 23.556,36	30,00%	R\$ 10.095,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 111.276,59		R\$ 26.444,28		R\$ 14.849,42		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 111.276,59		R\$ 26.444,28		R\$ 41.293,70		R\$ 54.993,95		R\$ 66.140,36		R\$ 88.254,93		R\$ 95.148,17		R\$ 105.754,31		R\$ 111.276,59

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 9)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 33.295,98																
	VALOR TOTAL	R\$ 33.295,98	70,00%	R\$ 23.307,19	30,00%	R\$ 9.988,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 110.920,64		R\$ 26.195,11		R\$ 14.742,63		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 110.920,64		R\$ 26.195,11		R\$ 40.937,74		R\$ 54.637,99		R\$ 65.784,40		R\$ 87.898,97		R\$ 94.792,21		R\$ 105.398,35		R\$ 110.920,64

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 10)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 32.808,19																
	VALOR TOTAL	R\$ 32.808,19	70,00%	R\$ 22.965,73	30,00%	R\$ 9.842,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 110.432,84		R\$ 25.853,66		R\$ 14.596,29		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 110.432,84		R\$ 25.853,66		R\$ 40.449,95		R\$ 54.150,20		R\$ 65.296,61		R\$ 87.411,18		R\$ 94.304,42		R\$ 104.910,56		R\$ 110.432,84

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASAS 11 e 12)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 2.174,06	100,00%	R\$ 2.174,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 32.412,68																
	VALOR TOTAL	R\$ 64.825,36	70,00%	R\$ 45.377,75	30,00%	R\$ 19.447,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 19.015,34	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.507,67	50,00%	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.936,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.936,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 12.864,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 10.291,90	20,00%	R\$ 2.572,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 17.912,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.956,09	50,00%	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 3.044,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.044,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 21.177,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.177,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.274,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.274,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 13.786,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.786,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.782,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.782,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 20.012,42	10,00%	R\$ 2.001,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 18.011,18	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 16.005,50	10,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 11.203,85	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.201,10	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 262,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 262,12
TOTAL/MÊS		R\$ 110.037,34		R\$ 51.153,60		R\$ 28.955,28		R\$ 27.400,50		R\$ 22.292,81		R\$ 44.229,15		R\$ 13.786,48		R\$ 21.212,28		R\$ 11.044,52
TOTAL ACUMULADO		R\$ 220.074,68		R\$ 51.153,60		R\$ 80.108,88		R\$ 107.509,38		R\$ 129.802,20		R\$ 174.031,34		R\$ 187.817,82		R\$ 209.030,10		R\$ 220.074,68

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 13)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 32.488,49																
	VALOR TOTAL	R\$ 32.488,49	70,00%	R\$ 22.741,94	30,00%	R\$ 9.746,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 110.113,14		R\$ 25.629,87		R\$ 14.500,38		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 110.113,14		R\$ 25.629,87		R\$ 40.130,25		R\$ 53.830,50		R\$ 64.976,91		R\$ 87.091,48		R\$ 93.984,72		R\$ 104.590,86		R\$ 110.113,14

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 14)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 33.150,88																
	VALOR TOTAL	R\$ 33.150,88	70,00%	R\$ 23.205,62	30,00%	R\$ 9.945,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 110.775,53		R\$ 26.093,54		R\$ 14.699,10		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 110.775,53		R\$ 26.093,54		R\$ 40.792,64		R\$ 54.492,89		R\$ 65.639,30		R\$ 87.753,87		R\$ 94.647,11		R\$ 105.253,25		R\$ 110.775,53

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 15)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 33.592,47																
	VALOR TOTAL	R\$ 33.592,47	70,00%	R\$ 23.514,73	30,00%	R\$ 10.077,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 111.217,13		R\$ 26.402,66		R\$ 14.831,58		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 111.217,13		R\$ 26.402,66		R\$ 41.234,23		R\$ 54.934,48		R\$ 66.080,89		R\$ 88.195,46		R\$ 95.088,70		R\$ 105.694,84		R\$ 111.217,13

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 16)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 29.703,39																
	VALOR TOTAL	R\$ 29.703,39	70,00%	R\$ 20.792,37	30,00%	R\$ 8.911,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 107.328,04		R\$ 23.680,30		R\$ 13.664,85		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 107.328,04		R\$ 23.680,30		R\$ 37.345,15		R\$ 51.045,40		R\$ 62.191,81		R\$ 84.306,38		R\$ 91.199,62		R\$ 101.805,76		R\$ 107.328,04

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (CASA 17)

DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS								
SERVIÇOS INICIAIS	Valor Unit.	R\$ 1.087,03																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.087,03	100,00%	R\$ 1.087,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 31.054,78																
	VALOR TOTAL	R\$ 31.054,78	70,00%	R\$ 21.738,35	30,00%	R\$ 9.316,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ALVENARIAS E PAINÉIS	Valor Unit.	R\$ 9.507,67																
	VALOR TOTAL	R\$ 9.507,67	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.753,84	50,00%	R\$ 4.753,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPRAESTRUTURA	Valor Unit.	R\$ 4.468,37																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.468,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	Valor Unit.	R\$ 6.432,44																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.432,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.145,95	20,00%	R\$ 1.286,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	Valor Unit.	R\$ 8.956,09																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.956,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.478,05	50,00%	R\$ 4.478,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CALHAS E RUFOS	Valor Unit.	R\$ 1.522,41																
	VALOR TOTAL	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.522,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS	Valor Unit.	R\$ 10.588,96																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.588,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FORROS	Valor Unit.	R\$ 4.637,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.637,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	Valor Unit.	R\$ 6.893,24																
	VALOR TOTAL	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.893,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PINTURA	Valor Unit.	R\$ 5.391,20																
	VALOR TOTAL	R\$ 5.391,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.391,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor Unit.	R\$ 10.006,21																
	VALOR TOTAL	R\$ 10.006,21	10,00%	R\$ 1.000,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 9.005,59	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES HIDROSS.	Valor Unit.	R\$ 8.002,75																
	VALOR TOTAL	R\$ 8.002,75	10,00%	R\$ 800,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 5.601,93	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.600,55	0,00%	R\$ 0,00
LIMPEZA	Valor Unit.	R\$ 131,06																
	VALOR TOTAL	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
TOTAL/MÊS		R\$ 108.679,44		R\$ 24.626,27		R\$ 14.070,27		R\$ 13.700,25		R\$ 11.146,41		R\$ 22.114,57		R\$ 6.893,24		R\$ 10.606,14		R\$ 5.522,26
TOTAL ACUMULADO		R\$ 108.679,44		R\$ 24.626,27		R\$ 38.696,54		R\$ 52.396,79		R\$ 63.543,20		R\$ 85.657,77		R\$ 92.551,01		R\$ 103.157,15		R\$ 108.679,44
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO: R\$ 1.746.570,06																		

Barra Funda-RS, 09 de novembro de 2022.

NORTON FACCEMDA
Arquiteto e Urbanista - CAU nº A45025-1

MARCOS ANDRÉ PIAIA
Prefeito Municipal de Barra Funda/RS